

金頂_自動倉庫工程進度_20211007																		
識別碼	任務名稱	工期	2021年												前半年			
			10月			2021年11月			2021年12月			2022年1月						
			10/17	10/24	10/31	11/7	11/14	11/21	11/28	12/5	12/12	12/19	12/26	1/2	1/9	1/16	1/23	
1	AS/RS工程總進度	303 工作日	AS/RS工程總進度															1/25
2	主機/料架/輸送機設計、製造	115 工作日	0%															
18	現場進度	238 工作日	現場進度															1/25
19	鋼架工程	194 工作日	鋼架工程															11/24
20	自動倉區域 PC澆置(業主)	1 工作日	0%															
21	避筋放樣	1 工作日																
22	地面綁筋灌漿、鋼構、DECK架設灌漿(業主)	95 工作日																
23	放樣測水平、鑽孔	5 工作日	放樣測水平、鑽孔															
24	料架move in	5 工作日	料架move in															
25	料架安裝、調整	15 工作日	料架安裝、調整															
26	上/下軌安裝調整	15 工作日	上/下軌安裝調整															
27	主機 move in 安裝	1 工作日	主機 move in 安裝															
28	配線、測試	44 工作日	配線、測試															1/25
29	控箱、線材、CV/ move in	1 工作日	控箱、線材、CV/ move in															
30	輸送機&移動台車安裝	8 工作日	輸送機&移動台車安裝															
31	輸送機出入口PVC捲門安裝	5 工作日	輸送機出入口PVC捲門安裝															
32	主機配件安裝	2 工作日	主機配件安裝															
33	電控箱固定、配線	10 工作日	電控箱固定、配線															
34	送電	1 工作日	送電															
35	主機調整測試	6 工作日	主機調整測試															
36	移動台車測試	6 工作日	移動台車測試															
37	地上盤測試	10 工作日	地上盤測試															1/4
38	電腦連線測試	15 工作日	電腦連線測試															1/5
專案:金頂自動倉 日期: 10月8日星期五		任務摘要	進度 非作用中的摘要 僅包含工期 手動摘要 僅包含完成時間 外部里程碑															
		摘要	非作用中的里程碑 手動任務 手動上顯型摘要 僅定義開始日期 外部任務															
第 1 頁																		